**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**
**ПРАВИТЕЛЬСТВО**
**РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ**

**РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ**
**ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫҢ**
**ПРАВИТЕЛЬСТВОЗЫ**

просп. Ленина, 67, г. Абакан,
Республика Хакасия, 655017
телефон (8-390-2)22-33-21; факс 22-50-91
E-mail:gov@r-19.ru

11.11.2026 № ВК-3823

Председателю Верховного Совета
Республики Хакасия

Соколу С.М.

Уважаемый Сергей Михайлович!

В соответствии с Вашим запросом от 30.10.2026 № 15-53/228 в рамках заслушивания информации Правительства Республики Хакасия о ходе реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Хакасия на 2025-2030 годы направляю запрашиваемую информацию и сообщаю, что ответственным за подготовку и представление указанной информации является министр экономического развития Республики Хакасия Ковтун Роман Викторович.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Глава Республики Хакасия –
Председатель Правительства
Республики Хакасия В. Коновалов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 17ECA2605F23B27D5ED6299D3F74B01F
Владелец **Коновалов Валентин Олегович**
Действителен с 23.01.2026 по 18.04.2027

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
Дата: 12.11.2026 Время 17:15
Вх. № 15-19/3363
005341

Ковтун Роман Викторович
8 (3902) 248-200

Приложение
к письму Правительства
Республики Хакасия

Информация
Правительства Республики Хакасия о ходе реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Хакасия на 2025–2030 годы.

С 2025 года в Республике Хакасия реализуется индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Хакасия, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.12.2024 № 3874-р (далее – ИПР).

ИПР включает в себя реализацию 7 мероприятий:

1. Докапитализация Фонда развития промышленности Республики Хакасия.

2. Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Хакасская технологическая долина».

3. Создание и (или) развитие индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков и технопарков в сфере высоких технологий.

4. Докапитализация Гарантийного фонда Республики Хакасия.

5. Благоустройство туристического центра п. Жемчужный, в том числе разработка проектно-сметной документации.

6. Предоставление субсидий в целях поддержки проектов, направленных на развитие туризма в Республике Хакасия.

7. Обеспечение мероприятий по технологическому присоединению потребителей, расположенных в Алтайском районе Республики Хакасия, к сетям электроснабжения, включающих в себя строительство электрической подстанции 110/10кВ в селе Белый Яр с двумя трансформаторами мощностью 6,3 МВА каждый (в том числе разработку проектно-сметной документации), строительство электрической подстанции 110/10кВ в селе Подсинее с двумя трансформаторами мощностью 6,3 МВА каждый (в том числе разработку проектно-сметной документации), строительство и реконструкцию линий электропередачи (в том числе разработку проектно-сметной документации), в целях реализации новых инвестиционных проектов.

В рамках исполнения мероприятий ИПР Правительством Республики Хакасия приняты все необходимые нормативные акты.

Программа предусматривает финансирование из федерального бюджета в течение шести лет по 1 млрд руб. в год.

Так за счет средств ИПР в 2025 году Фонд развития промышленности Хакасии докапитализирован на 400 млн руб., предоставлены займы 8 субъектам промышленности в целях реализации инвестиционных проектов, преимущественно в пищевой отрасли и отрасли строительных материалов.

В рамках докапитализации Гарантийного фонда Республики Хакасия выдано 28 поручительств субъектам МСП на реализацию инвестиционных проектов в различных отраслях экономики *(пищевая промышленность, сельское хозяйство, отрасль строительных материалов, торговля).*

Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и проведение работ по благоустройству территории туристического центра п. Жемчужный. Разработана проектно-сметная документация.

В рамках субсидирования проектов по развитию туризма в Хакасии заключено 10 соглашений с грантополучателями на сумму 50,5 млн руб. *(обустройство объектов показа, приобретение модульных гостиниц и глэмпингов, развитие дорожного сервиса)*.

В рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Хакасия все плановые показатели по итогам 2025 года достигнуты в полном объеме. На каждый 1 рубль вложенных бюджетных средств привлечено 8,4 рубля из внебюджетных источников, что показывает эффективность реализации такого механизма поддержки.

В 2026 году в рамках ИПР предусмотрено финансирование пяти мероприятий:

**1. «Докапитализация Фонда развития промышленности Республики Хакасия».**

Финансирование в 2026 году не предусмотрено.

**2. «Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Хакасская технологическая долина», предусмотрено финансирование 350,0 млн руб., кассовое освоение составляет 100%.**

15 июля 2026 года принято постановление Правительства Российской Федерации № 891 «О создании на территориях муниципальных образований городской округ город Саяногорск Республики Хакасия и Бейский муниципальный район Республики Хакасия особой экономической зоны промышленно-производственного типа».

29 июля 2026 года Правительством Республики Хакасия заключено соглашение о создании и об управлении особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Хакасская технологическая долина» на основании постановления Правительства Российской Федерации от 15.07.2026 № 891 между Правительством Российской Федерации, муниципальными образованиями и управляющей компанией.

Общая площадь ОЭЗ составляет 312,2 гектара, освоение будет происходить поэтапно (3 этапа). Свободная территория (за минусом участков, запланированных под проекты потенциальных резидентов) 107 гектара позволит разместить несколько масштабных проектов.

В рамках реализации проекта по созданию в Республике Хакасия особой экономической зоны получены письменные подтверждения от 5 инвесторов о намерениях реализовать проекты с объемом запланированных инвестиций накопленным итогом 25,1 млрд руб. (без учета НДС), в том числе за первые три года 17,4 млрд руб., и созданием не менее 891 рабочего места.

Представленные в заявке на создание ОЭЗ проекты потенциальных резидентов соответствуют приоритетным направлениям проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации, перечню критической промышленной продукции для гражданских отраслей обрабатывающей промышленности Российской Федерации, критических комплектующих изделий, необходимых для отраслей промышленности.

Якорным резидентом выступает компания ООО «РУСАЛ САЯНАЛ-2».

Также в проекте участвуют ещё четыре потенциальных инвестора.

**3. «Создание и (или) развитие индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков и технопарков в сфере высоких технологий», предусмотрено финансирование 150,0 млн руб., кассовое освоение составляет 100%.**

На территории города Черногорска реализуется проект по развитию агропромышленного парка «Черногорский».

Управляющей компанией агропромышленного парка с июля 2024 года является ООО «УК Инфраструктура Хакасии».

В феврале 2026 года агропромышленный парк «Черногорский» и его Управляющая компания аккредитованы Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

На сегодняшний день действует 4 резидента, реализующих инвестиционные проекты в сфере переработки сельскохозяйственной продукции и промышленного производства.

В рамках ИПР общий объем государственной поддержки проекта составил 505 млн руб., в том числе 500 млн руб. из федерального бюджета.

В 2026 году стартовала активная фаза строительства объектов инфраструктуры и производственных мощностей:

производственно-холодильного комплекса – центрального объекта, который станет универсальной производственной площадкой для предприятий пищевой переработки, отвечающей всем современным стандартам безопасности;

линии электропередачи, которая обеспечит кратный рост энергетических мощностей парка и предоставит резидентам возможность пользоваться льготным тарифом по высокому напряжению;

подготовка земельных участков для передачи резидентам под строительство производственных объектов.

За лето выполнен значительный объём работ. Разработаны котлованы под монолитные фундаменты. Завершён монтаж 84 железобетонных колонн – сформирован каркас будущих цехов. Начата прокладка сетей водоснабжения. Работы идут поэтапно, с соблюдением технологических требований.

Агропромышленного парка «Черногорский» станет одной из ключевых площадок для развития агропромышленного комплекса Хакасии. Новая инфраструктура позволит предприятиям быстрее запускать производство, создавать рабочие места и реализовывать инвестиционные проекты. Строительство агропромышленного парка закладывает основу для долгосрочного роста агропромышленного сектора и устойчивого развития региона.

**4. «Докапитализация Гарантийного фонда Республики Хакасия».**

Финансирование в 2026 году не предусмотрено.

**5. «Благоустройство туристического центра п. Жемчужный Ширинского района Республики Хакасия, в том числе разработка проектно-сметной документации», предусмотрено финансирование 100,0 млн руб., кассовое освоение по состоянию на 05.11.2026 составляет 80%.**

В рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Хакасия в 2026 году продолжается благоустройство центральной части п. Жемчужный Ширинского района Республики Хакасия.

Заключено дополнительное соглашение от 10.03.2026 № 95635000-1-2025-016/6 к Соглашению о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального образования Ширинский район Республики Хакасия на реализацию мероприятия индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Хакасия на 2025–2030 годы (благоустройство

туристического центра п. Жемчужный Ширинского района Республики Хакасия, в том числе разработка проектно-сметной документации) от 26.02.2025 № 95635000-1-2025-016 с администрацией Ширинского района Республики Хакасия.

Заключен муниципальный контракт от 27.04.2026 № 02-26Э на выполнение работ по 2 этапу (Въездная группа) благоустройства туристического центра п. Жемчужный Ширинского района Республики Хакасия на сумму 8 219 010,5 руб. (ИП Сейранян А.М.). 29.05.2026 контракт с ИП Сейранян А.М. расторгнут по обоюдному согласию.

Заключен муниципальный контракт от 12.05.2026 № 04-26Э на выполнение работ по 4 этапу (Прогулочная зона) благоустройства туристического центра п. Жемчужный Ширинского района Республики Хакасия на сумму 32 739 796,42 руб. (ООО «Ширинская сервисная компания»). 15.09.2026 заключено дополнительное соглашение к контракту. Сумма контракта увеличена на 3 273 306,33 руб. и составляет 36 013 102,75 руб. Денежные средства в сумме 31 977592,77 руб. перечислены исполнителю.

На объекте «Прогулочная зона» завершились работы по укладке асфальтобетонного покрытия дорожного полотна. Ведется установка малых архитектурных форм, продолжаются работы по монтажу электрооборудования и видеонаблюдения. Установлен модуль санитарной зоны, выполняются работы по чистовой отделке мест подключения сантехнического оборудования.

Заключен муниципальный контракт от 12.05.2026 № 05-26Э на выполнение работ по 7 этапу (Визит-центр) благоустройства туристического центра п. Жемчужный Ширинского района Республики Хакасия на сумму 21 299 221,73 руб. (ООО «Ширинская сервисная компания»). 15.09.2026 заключено дополнительное соглашение к контракту. Сумма контракта увеличена на 2 129 915,88 руб. и составляет 23 429 137,61 руб. Денежные средства в сумме 20 436 099,6 руб. перечислены исполнителю.

По 7 этапу ведутся работы по внутренней и внешней отделке возведенного здания «Визит-центра». Проведена прокладка инженерных коммуникаций. На прилегающей территории уложена тротуарная плитка. Выполняется монтаж бортового камня и устройство основания под укладку брусчатого покрытия.

Заключен муниципальный контракт от 27.07.2026 № 10-26Э на выполнение работ по благоустройству территории по адресу: ул. Аптечная, 1Д на сумму 35 769 764,29 руб. (ООО «Ширинская сервисная компания»). Денежные средства в сумме 23 198 081,64 руб. перечислены исполнителю.

По благоустройству территории по адресу: ул. Аптечная, 1Д проведены работы по озеленению территории. Ведутся строительно-монтажные работы: бетонирование конструкций амфитеатра, возведение подпорных стен и ограждающих конструкций, параллельно осуществляется подготовка основания под детскую игровую зону. Проводится монтаж малых архитектурных форм, ограждений, лестничных маршей и пандусов. Проведено устройство основания под укладку брусчатого покрытия. Выполняются работы по укладке тротуарной плитке. Монтаж системы наружного освещения.

**6. «Предоставление субсидий в целях поддержки проектов, направленных на развитие туризма в Республике Хакасия», предусмотрено финансирование 50,0 млн руб., кассовое освоение составляет 100%.**

Проведен отбор на предоставление грантов в форме субсидий в целях поддержки проектов, направленных на развитие туризма в Республике Хакасия. Общая сумма грантовой поддержки составляет 50,506 млн руб. По итогам конкурсного отбора определены 11 победителей.

Заключены соглашения со следующими грантополучателями:

1. ИП Михоношина А.И. (от 18.05.2026 № 10-2026-027881), в рамках гранта предусмотрено обустройство объектов туристского показа.

2. ИП Радыгина Н.Н. (от 15.05.2026 № 10-2026-027911), в рамках гранта предусмотрено строительство и развитие объектов дорожного сервиса.

3. ИП Ситнева И.О. (от 18.05.2026 № 10-2026-023100), в рамках гранта предусмотрено приобретение, доставка и установка (монтаж) и обустройство модульных гостиниц и глэмпингов.

4. ИП Шушурин В.А (от 18.05.2026 № 10-2026-027849), в рамках гранта предусмотрено Приобретение, доставка и установка (монтаж) и обустройство модульных гостиниц и глэмпингов.

5. ООО «Научно-производственное объединение «Археология и историко-культурная экспертиза» (от 18.05.2026 № 10-2026-027831), в рамках гранта предусмотрено Приобретение, доставка и установка (монтаж) и обустройство модульных гостиниц и глэмпингов.

6. ООО «Экспедиционный центр «Сибирь» (от 15.05.2026 № 10-2026-027899), в рамках гранта предусмотрено обустройство объектов туристского показа.

7. ИП Тренин А.С. (от 18.05.2026 № 10-2026-027916), в рамках гранта предусмотрено строительство и развитие объектов дорожного сервиса.

8. ИП Байкалов А.О. (от 19.05.2026 № 10-2026-027820), в рамках гранта предусмотрено приобретение, доставка и установка (монтаж) и обустройство модульных гостиниц и глэмпингов.

9. ИП Сарагашев А.Г. (от 15.05.2026 № 10-2026-027896), в рамках гранта предусмотрено приобретение, доставка и установка (монтаж) и обустройство модульных гостиниц и глэмпингов.

10. ООО «ЯРГА» (от 21.07.2026 № 10-2026-050718), в рамках гранта предусмотрено приобретение, доставка и установка (монтаж) и обустройство модульных гостиниц и глэмпингов.

11. ООО «АМАЙ ГРУПП» (от 20.07.202 № 10-2026-051075), в рамках гранта предусмотрено обустройство объектов туристского показа.

**7. «Обеспечение мероприятий по технологическому присоединению потребителей, расположенных в Алтайском районе Республики Хакасия, к сетям электроснабжения, включающих в себя строительство электрической подстанции 110/10кВ в селе Белый Яр с двумя трансформаторами мощностью 6,3 МВА каждый (в том числе разработку проектно-сметной документации), строительство электрической подстанции 110/10кВ в селе Подсинее с двумя трансформаторами мощностью 6,3 МВА каждый (в том числе разработку проектно-сметной документации), строительство и реконструкцию линий электропередачи (в том числе разработку проектно-сметной документации), в целях реализации новых инвестиционных проектов», предусмотрено финансирование 350,0 млн руб., кассовое освоение составляет 0%.**

В 2025 году Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Хакасия проведен отбор муниципального образования и заключено Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия бюджету Администрации Алтайского района Республики Хакасия на реализацию мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Хакасия на 2025–2030 годы.

Администрацией Алтайского района проведен отбор, по результатам которого ООО «Управляющая компания Инфраструктура Хакасии» предоставлена субсидия

для реализации данного мероприятия (реализация которого предусматривает строительство 2-х подстанций в Алтайском районе).

20.05.2025 ООО «Управляющая компания Инфраструктура Хакасии» поданы заявки на технологическое присоединение для электроснабжения энергопринимающих устройств Индустриальных парков «Белоярский» и «Подсинский».

В ноябре 2025 года ПАО «Россети Сибирь» направлены в адрес ООО «УК Инфраструктура Хакасии» договоры на технологическое присоединение для электроснабжения энергопринимающих устройств Индустриального парка «Белоярский» и Индустриального парка «Подсинский». Сумма договоров составила 1 646,5 млн руб.: 786,4 млн руб. на технологическое присоединение для электроснабжения энергопринимающих устройств Индустриального парка «Подсинский» и 860,1 млн руб. на технологическое присоединение для электроснабжения энергопринимающих устройств Индустриального парка «Белоярский».

Учитывая, что на весь период реализации ИПР в рамках данного мероприятия предусмотрено финансирование в размере 1100,0 млн руб., реализация мероприятия в 2025 году не начата по причине недостаточности финансового обеспечения. Стоит отметить, что в момент формирования и согласования ИПР Правительством Республики Хакасия с ПАО «Россети Сибирь» стоимость данного мероприятия была согласована, и по имеющейся информации от ПАО «Россети Сибирь», ими был осуществлен расчет строительства указанных подстанций.

В марте 2026 ООО «УК Инфраструктура Хакасии» повторно поданы заявки в ПАО «Россети Сибирь» для получения договоров на технологическое присоединение для электроснабжения энергопринимающих устройств Индустриального парка «Белоярский» и Индустриального парка «Подсинский», да настоящего времени проекты договоры не получены. По предварительно озвученной ПАО «Россети Сибирь» информации стоимость договоров технологического присоединения в 2026 году составит более 2 млрд руб.

В связи с чем, 14.07.2026 Правительством Республики Хакасия в адрес Министерства экономического развития Росссийской Федерации направлены предложения по корректировке ИПР, в том числе по исключению данного мероприятия из ИПР и перераспределению денежных средств на оставшиеся мероприятия.